



<b>Beschlussvorlage</b> <b>2013/257</b>	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 33, Tiefbau
	Verfasser(in)	Baureferat

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Vorlagenstatus</b>
<b>Bauausschuss</b>	<b>10.10.2013</b>	<b>öffentlich</b>

**Hochwasserschutz Bachern  
- Sachstandsbericht -**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Die weiteren Arbeitsschritte (Abarbeitung der naturschutzfachlichen Belange, Kostenberechnung,...) sind zeitnah abzuarbeiten, damit konkrete Ergebnisse vorgelegt werden können.
3. Am aufgezeigten Zeitplan (insbesondere Bau 2015) wird festgehalten.

<b>anwesend:</b>	<b>für den Beschluss:</b>	<b>gegen den Beschluss:</b>
------------------	---------------------------	-----------------------------



### **Sachverhalt:**

Das Projekt „Hochwasserschutz Bachern“ wurde letztmals in der Sitzung des Bauausschusses im Juni 2013 behandelt. Im damaligen mündlichen Bericht wurde folgendes dargelegt:

- Abstimmung mit Grundstückseigentümern im März 2013 erfolgreich
- Baugrunduntersuchungen im April 2013 (vergleichsweise schwierige Untergrundverhältnisse)
- Detaillierte Vermessung für Ende Juni / Anfang Juli 2013 geplant
- Vorstellung der fortgeführten Planung im September / Oktober 2013
- Fertigstellung der Genehmigungsplanung (Wasserrechtsantrag) bis Ende 2013 / Anfang 2014
- Wasserrechtsverfahren 2014
- Ausschreibung Winter 2014 / 2015
- Bau 2015

Zwischenzeitlich wurden die damals ausstehenden Arbeitsschritte vollzogen und zu einer detaillierteren Planung fortgeschrieben. Diese wird in der Sitzung durch das beauftragte Ingenieurbüro vorgestellt und erläutert. Wesentliche Änderungen gibt es nicht. Eine konkrete Kostenberechnung liegt aktuell noch nicht vor, hier müssen noch die Erkenntnisse aus der Tragwerksplanung und den Standsicherheitsnachweisen einfließen.

Aktuell läuft auch die weitere Abstimmung der hydraulischen Berechnungen mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Anfang September 2013 hat auch ein Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Aichach-Friedberg und dem beauftragten Landschaftsplanungsbüro stattgefunden. Erwartungsgemäß haben sich auch hieraus noch weitere erforderliche Arbeitsschritte ergeben, die aber aus heutiger Sicht abgearbeitet werden können (Variantenvergleich zur Darlegung der Eingriffsminimierung).

Sobald weitere Planungssicherheit vorliegt (endgültige Belegung der Wirtschaftlichkeit, Abarbeitung der naturschutzfachlichen Belange) wären dann konkrete Abschlüsse in Sachen Grunderwerb vorgesehen.

Am oben dargelegten Zeitplan wird aktuell festgehalten, für die Jahre 2014 bis 2016 sind entsprechende Haushaltsansätze für die weitere Planung und den Bau eingestellt.



**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

<b>Gesamtkosten:</b>	€	hierauf objektbezogene Einnahmen	€
		Rest-Eigenfinanzierung	€
<b>Haushaltsmittel</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel vorhanden	<input type="checkbox"/> Verw.HH HHSt.:		€
	<input checked="" type="checkbox"/> Verm.HH HHSt.:	6900.9502	€
<input type="checkbox"/> keine Mittel vorhanden oder nur teilweise vorhanden	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich	in Höhe von:	€
		Deckungsmittel:	€