

TERMINPLAN

BV REDERZHAUSEN

| Nr. |    | Vorgangsname                                             | Gewerk/Firma        | Anfang      | Ende        | Dauer    | 1. Dezember | 01 Januar | 01 Februar              | 01 März   | 01 April   | 01 Mai     | 01 Juni    | 01 Juli    | 01 August  | 1. September | 01 Oktober | 01 November |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
|     |                                                                                     |                                                          |                     |             |             |          | KW 49KW 51  | KW 1KW 3  | KW 5KW 7                | KW 9KW 11 | KW 13KW 15 | KW 17KW 19 | KW 21KW 23 | KW 25KW 27 | KW 29KW 31 | KW 33KW 35   | KW 37KW 39 | KW 41KW 43  | KW 45KW 47 |
| 1   |                                                                                     | Planungsphase                                            |                     | Mo 02.01.17 | Fr 10.02.17 | 29 Tage  |             |           |                         |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 2   |                                                                                     | Eingabeplanung                                           | Planer              | Mo 02.01.17 | Mo 16.01.17 | 10 Tage  | Mo 02.01.   | 10.01.17  | Eingabeplanung          |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 3   |    | Werkplanung                                              | Planer              | Mo 16.01.17 | Fr 10.02.17 | 20 Tage  | Mo 16.01.   | 20.01.17  | Werkplanung             |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 4   |                                                                                     | Ausschreibungsphase                                      |                     | Mi 25.01.17 | Fr 10.02.17 | 13 Tage  |             |           |                         |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 5   |    | LV-Paket 1 an die Stadt                                  | Planer              | Mi 25.01.17 | Mi 25.01.17 | 1 Tag    | Mi 25.01.   | 25.01.17  | LV-Paket 1 an die Stadt |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 6   |    | LV-Paket 2 an die Stadt                                  | Planer              | Fr 10.02.17 | Fr 10.02.17 | 1 Tag    | Fr 10.02.   | 10.02.17  | LV-Paket 2 an die Stadt |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 7   |                                                                                     | Bauablauf                                                |                     | Mo 06.02.17 | Fr 01.09.17 | 143 Tage |             |           |                         |           |            |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 8   |    | Versetzen des Geldautomaten                              | Sparkasse           | Mo 06.02.17 | Fr 07.04.17 | 45 Tage  | Mo 06.02.   | 06.02.17  |                         |           |            | Fr 07.04.  |            |            |            |              |            |             |            |
| 9   |    | Räumung des Inventars                                    | Baumeister??        | Mo 10.04.17 | Di 18.04.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mo 10.04. | 10.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 10  |    | Rückbau Öltank                                           | Heizung             | Mo 10.04.17 | Di 18.04.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mo 10.04. | 10.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 11  |    | Rückbau Sanitär                                          | Sanitär             | Mo 10.04.17 | Di 18.04.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mo 10.04. | 10.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 12  |    | Rückbau Heizung                                          | Heizung             | Mo 10.04.17 | Di 18.04.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mo 10.04. | 10.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 13  |    | Rückbau Elektro                                          | Elektro             | Mo 10.04.17 | Di 18.04.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mo 10.04. | 10.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 14  |    | Baustelle einrichten, Baustrom, Bauwasser                | Baumeister          | Mo 10.04.17 | Di 18.04.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mo 10.04. | 10.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 15  |    | Abbrucharbeiten / Demontagen                             | Baumeister          | Mi 19.04.17 | Di 02.05.17 | 9 Tage   |             |           |                         | Mi 19.04. | 19.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 16  |    | Ausbau Schiebetür Eingang, Einbau Provisorische Bautüre  | Baumeister          | Mi 19.04.17 | Di 02.05.17 | 9 Tage   |             |           |                         | Mi 19.04. | 19.04.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 17  |    | Statische Maßnahmen, Wandabbruch, Träger etc.            | Baumeister          | Mi 03.05.17 | Di 09.05.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mi 03.05. | 03.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 18  |    | Trockenbau, einseitig beplankt                           | Trockenbauer        | Di 02.05.17 | Fr 05.05.17 | 4 Tage   |             |           |                         | Di 02.05. | 02.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 19  |   | Rohmontage Sanitär                                       | Sanitär             | Di 02.05.17 | Di 30.05.17 | 20 Tage  |             |           |                         | Di 02.05. | 02.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 20  |  | Rohmontage Lüftung                                       | Lüftung             | Di 02.05.17 | Di 30.05.17 | 20 Tage  |             |           |                         | Di 02.05. | 02.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 21  |  | Rohmontage Heizung                                       | Heizung             | Di 02.05.17 | Di 30.05.17 | 20 Tage  |             |           |                         | Di 02.05. | 02.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 22  |  | Rohmontage Elektro                                       | Elektro             | Di 02.05.17 | Di 30.05.17 | 20 Tage  |             |           |                         | Di 02.05. | 02.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 23  |  | Trockenbau, Beplankung 2.Seite                           | Trockenbauer        | Mi 31.05.17 | Mi 07.06.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            | Mi 31.05.  | 31.05.17   |            |            |              |            |             |            |
| 24  |  | Montage Zargen                                           | Tischler            | Do 08.06.17 | Do 08.06.17 | 1 Tag    |             |           |                         |           |            | Do 08.06.  | 08.06.17   |            |            |              |            |             |            |
| 25  |  | Austausch der Fenster                                    | Fensterbauer        | Mi 31.05.17 | Mi 07.06.17 | 5 Tage   |             |           |                         | Mi 31.05. | 31.05.17   |            |            |            |            |              |            |             |            |
| 26  |  | Austausch Haustüre                                       | Fensterbauer        | Do 08.06.17 | Mo 12.06.17 | 3 Tage   |             |           |                         |           |            | Do 08.06.  | 08.06.17   |            |            |              |            |             |            |
| 27  |  | Putzausbesserungen                                       | Baumeister          | Di 13.06.17 | Di 20.06.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            | Di 13.06.  | 13.06.17   |            |            |              |            |             |            |
| 28  |  | Schlosserarbeiten innen, Geländer Treppenhaus, Handläufe | Schlosser           | Mi 21.06.17 | Do 22.06.17 | 2 Tage   |             |           |                         |           |            | Mi 21.06.  | 21.06.17   |            |            |              |            |             |            |
| 29  |  | Fliesenarbeiten                                          | Fliesenleger        | Mi 21.06.17 | Di 11.07.17 | 15 Tage  |             |           |                         |           |            | Mi 21.06.  | 21.06.17   |            |            |              |            |             |            |
| 30  |  | Anstricharbeiten innen                                   | Maler               | Mo 26.06.17 | Fr 14.07.17 | 15 Tage  |             |           |                         |           |            | Mo 26.06.  | 26.06.17   |            |            |              |            |             |            |
| 31  |  | Bodenbelagsarbeiten                                      | Bodenleger          | Do 13.07.17 | Mi 26.07.17 | 10 Tage  |             |           |                         |           |            |            | Do 13.07.  | 13.07.17   |            |              |            |             |            |
| 32  |  | Montage Türblätter                                       | Tischler            | Do 27.07.17 | Do 27.07.17 | 1 Tag    |             |           |                         |           |            |            | Do 27.07.  | 27.07.17   |            |              |            |             |            |
| 33  |  | Sanitärtrennwände                                        | Tischler Trennwände | Do 27.07.17 | Fr 28.07.17 | 2 Tage   |             |           |                         |           |            |            | Do 27.07.  | 27.07.17   |            |              |            |             |            |
| 34  |  | Endmontage Sanitär                                       | Sanitär             | Mo 31.07.17 | Fr 04.08.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            |            | Mo 31.07.  | 31.07.17   |            |              |            |             |            |
| 35  |  | Endmontage Heizung                                       | Heizung             | Mo 31.07.17 | Fr 04.08.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            |            | Mo 31.07.  | 31.07.17   |            |              |            |             |            |
| 36  |  | Endmontage Elektro                                       | Elektro             | Mo 31.07.17 | Fr 04.08.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            |            | Mo 31.07.  | 31.07.17   |            |              |            |             |            |
| 37  |  | Endmontage Lüftung                                       | Lüftung             | Mo 31.07.17 | Fr 04.08.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            |            | Mo 31.07.  | 31.07.17   |            |              |            |             |            |
| 38  |  | Baureinigung                                             | Reinigungsfirma     | Mo 07.08.17 | Fr 11.08.17 | 5 Tage   |             |           |                         |           |            |            | Mo 07.08.  | 07.08.17   |            |              |            |             |            |
| 39  |  | Aufbau Inventar                                          | Schreiner           | Mo 14.08.17 | Mo 28.08.17 | 10 Tage  |             |           |                         |           |            |            |            | Mo 14.08.  | 14.08.17   |              |            |             |            |
| 40  |  | Feinreinigung und Restarbeiten                           | Reinigungsfirma     | Mo 28.08.17 | Do 31.08.17 | 4 Tage   |             |           |                         |           |            |            |            | Mo 28.08.  | 28.08.17   |              |            |             |            |
| 41  |  | Nutzungsbeginn                                           | Kinderheim FDB      | Fr 01.09.17 | Fr 01.09.17 | 1 Tag    |             |           |                         |           |            |            |            | Fr 01.09.  | 01.09.17   |              |            |             |            |