



Beschlussvorlage 2014/268	Referat	Finanzreferat
	Abteilung	Abt. 20, Finanzreferat
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	13.11.2014	öffentlich

Neubau städtisches Depot: Sachstandsbericht und Bemusterung Lochblechfassadenteile

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Termin- und Kostenplan zu Kenntnis.
2. Für das gestalterische Fassadenelement kommt das Muster _____ zur Ausführung.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Sachverhalt:

1. Kosten- und Terminplan

Mit Abschluss der 46. KW/2014 wird voraussichtlich die Gebäudeaußenhülle fertiggestellt werden. Ab dem 17. November 2014 soll mit dem Innausbau begonnen werden.

Das Bauvorhaben liegt voll im vorgegebenen Zeitplan und wird den veranschlagten Kostenrahmen der Haushaltsveranschlagung einhalten.

Die angestrebten Übergabetermine an die Nutzer können aus heutiger Sicht eingehalten werden

2. Bemusterung gestalterische Fassadenelemente

An der Süd- und Westseite (Eingangsbereich) des Objekts sind gestalterische Fassadenelemente mittels einer Lochblechfassade vorgesehen. Die unterschiedlichen Ausführungsvarianten werden vorgestellt und bemustert. Die Diskussion und Beratung soll die auszuführende Variante festlegen.