Bauablaufplan

Dauer: 25.05.2021 - 25.09.2022 (Teilzeitraum)	**Baustelle**	**Bauherr**	**Planerstellung:**	**Datum/Unterschrift/Stempel**	
Anzeige: 24.05.2021 - 25.09.2022 (dieses Blatt)	Kindergarten in 86316 Paar	Stadt Friedberg			
Datum: 27.01.2021 (Plan-Generierung)	St.-Johannes Str. 2	Marienplatz 5			
Plan-Nr: 1.0	86316 Paar	86316 Friedberg			

Teilzeitraum — **Angaben in Kalenderwochen**



Zeile	Gewerke/Vergaben	Zeitraum (von - bis)	Dauer (Tage)	Kommentar
1	**Schreiner BA I**	25.05.2021 - 27.08.2021	95 Tage	25.5 bis 4.6 Ausbau Fensterflügel-Läden, schließen der Öffnungen. 07.07 bis 08.08 sanierung in Werkstatt. 9.8 bis 18.8 sanierung Fensterrahmen vor Ort. Einbau Fenster-Läden.Ende der Leistungen 27.08.2
2	**Gerüstbau mit WC 1.BA**	02.08.2021 - 06.12.2021	127 Tage	
3	**Container**	23.08. - max .03.12.2021		
4	**Schreiner BA II**	09.08.2021 - 03.12.2021	117 Tage	9 bis 20. August Ausbau Fensterflügel-Läden, schließen der Öffnungen. 21.8 bis 3.12 Sanierung Fensterflügel-Läden in Werkstatt sowie Fensterrahmen vor Ort, Einbau Fenster-Läden, Ende der Leistugen 03.12.21
5	**Gerüstbau mit WC 2. BA**	30.05.2022 - 25.09.2022	119 Tage	
6	**Schreiner BA III**	07.06.2022 - 26.08.2022	81 Tage	07. bis 17.06 Ausbau Fensterflügel-Läden, schließen der Öffnungen. 17.6 bis 30.07. Sanierung Fensterflügel-Läden in Werkstatt, schließen der Öffnungen. 01 bis 26.08. Sanierung Fensterrahmen vor Ort sowie sowie Einbau der Fensterflügel-Läden, Ende der Leistungen 26. 8.22
7	**Malerarbeiten**	29.08.2022 - 16.09.2022	19 Tage	

Stand: 18.03.2021 - Index A